

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «11» июля 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – генплан, арх-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 – конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 – конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно-строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке представления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	ПСД на корректировке по замечаниям официально оформленного заключения
2	РП "Строительство школы на 50 мест с детсадом на 20 мест на ст. Бирказан г.Кызылорда."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"	04.07.2011 04.07.2011	08.07.2011 - ГП, АР, АС, ОВ, ЭС, СС, ВК, ТХ, ПОС	08.07.2011 - АР	В работе	Выданы замечания по всем разделам 08.07.2011

В т.ч. по объектам оптимизации:

1	РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда. Корректировка"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО ПСК "Казархстрой"	16.03.2011	18.03.2011 - ГП, архитектурно-строительные решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение и слаботочные сети 05.04.2011 - смета	11.04.2011 – архитектурно-строительные решения 13.04.2011- технологические решения 15.04.2011 - генплан, слаботочные сети, электроосвещение, электромонтажные, эскизный проект, ответы на замечания. 22.04.2011 – частично технологические решения 28.04.2011 – отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация 12.05.2011 – отопление и вентиляция, электроснабжение 13.05.2011г. строительные решения 18.05.2011 – тепловые сети 23.05.2011 – отопление и вентиляция дополнительно 02.06.2011 – смета, расчеты конструкций 07.06.2011 – электротехническая часть 10.06.2011 – расчеты конструкций дополнительно 05.07.2011- АС 11.07.2011 - СД	В работе	На выданные замечания откорректированные чертежи и ответы получены по всем разделам, включая сметную документацию. Замечания сняты по разделам ГП, АР, ГХ, расчет конструкции, ЭС и СС. По разделам АС, ОВ, ТС, ВК и НВК сняты частично. Проект на доработке
				16.03.2011				
				20.04.2011				
2	РП "Строительство школы на 50 мест с детсадом на 20 мест на ст. Бирказан г.Кызылорда."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"	04.07.2011	08.07.2011 - ГП, АР, АС, ОВ, ЭС, СС, ВК, ГХ, ПОС, геология, геодезия и сметы	08.07.2011 - АР	В работе	Выданы замечания по всем разделам 08.07.2011
				04.07.2011				

По объектам здравоохранения

1	РП " Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО «АбзалПроект Консалтинг»	13.05.2011	31.05.2011 - геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебно газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация 10.06.2011 – архитектурно-	03.06.2011 – геология 10.06.2011 – геодезия, генплан, водоснабжение и канализация, 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, технологическая часть	В работе	Выданы замечания по всем разделам 31.05.2011, 10.06.2011г. и 27.06.2011г.
				13.05.2011				

					строительные решения, архитектурные решения, генплан, технологические решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть		
По жилищной программе							
По программе топливно-энергетический комплекс							
1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдаче отрицательного заключения из за непредставлении откор. ПСД в срок 22.06.2011 – о невыполнении условий договора по срокам корректировки	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех.заключение	В работе Было письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г., Откорректированные чертежи по замечаниям не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены. До сих пор раздел газоснабжения не откорректирован. Выдано повторное письмо о представлении недостающих документов, и не разработанных разделов от 22.06.2011г.
По объектам Транспорта:							
1	РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской	АО "Геопроект"	07.12.2010 29.04.2011 29.06.2011	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и	В работе По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено

		области.			канализация, охрана окружающей среды, смета		письмо о решении заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование	
По опасным и технически сложным объектам:								
1	РП "Обустройство месторождения Ацисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж. изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения	Отриц. эксп. заключ. №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Проект на корректировке по замечаниям
2	РП "Склад нефтепродуктов ТОО "Гелиос" объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г. Кызылорда. Южная промзона"	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефетранс"	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение 11.07.2011 - АС, НВК, ОЧ		В работе	выданы замечания по разделам инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение, АС, НВК, ОЧ остальные разделы на проверке
3	РП "Установка узла учета нефти Системы измерения качества и количества нефти (СИКН) на 8" трубопроводе Промежуточной насосной перекачивающей станции (ПНПС) Арыскуп от Цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) Арыскуп"	Проектная группа АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефетгазконсалтинг"	10.06.2011 10.06.2011	24.06.2011 – Общая Часть, Генплан, Архитектурно-строительные решения, технологические решения, Электроснабжение	28.06.2011 – Электроснабжение 30.06.2011 - Архитектурно-строительные решения 05.07.2011 - ТХ и ТМ, ПЗ, ГП	В работе	24.06.2011г. выданы замечания по всем разделам. Замечания по ЭС устранены. 30.06.2011г. раздел АС после корректировки представлен на рассмотрении. 05.07.11 Устранены замечания по разделам ГП, ТХ, АС, ЭС. Раздел ООС на доработке.
4	РП «Установка предварительного сброса воды №6 и Блочнокустовая насосная станция №8 в районе Дожимных насосных станций №№41, 42 с инженерными коммуникациями на контрактной территории АО Тургай Петролеум месторождения Кумколь»	АО Тургай Петролеум	ТОО «Теплотехникс»	16.06.2011 16.06.2011	01.07.2011 – геология, геодезия, электротехническая часть	04.07.2011 – геология 11.07.2011 – КИПиА	В работе	Рассмотрены разделы инженерные изыскания, ЭС. Остальные разделы на рассмотрении у экспертов
6	РП "Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой"	АО "Аралтуз"	ТОО "ИН"	22.06.2011	11.07.2011 – геология		В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов

соли АО "Аралтуз" в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области."	22.06.2011			
---	------------	--	--	--

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Шек М.А.